



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0923-2023-MDCH/GM

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Challhuahuacho, 12 de octubre del 2023.

VISTO: contrato N° 1492-2021-MDCH, suscrito en fecha 17 de noviembre del 2021; contrato N° 189-2023-MDCH-UL, de fecha 18 de septiembre del 2023; carta N° 20-2023-YDCM/RC/CC, de fecha 27 de septiembre del 2023; informe N° 1951-2023-HMO/OSLI-MDCH-APU, de fecha 29 de septiembre del 2023; carta N° 0605-2023-GM-MDCH/AP, de fecha 29 de septiembre del 2023; carta N° 002-2023-MDCH/SO-J.JUT, de fecha 03 de octubre del 2023; informe N° 2021-2023-HMO/OSLI-MDCH-APU, de fecha 05 de octubre del 2023; informe legal N° 0157-2023-MDCH-OAJ/JSPP/C-A, de fecha 12 de octubre del 2023; demás actuados que forman parte integrante de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, es materia del presente la solicitud de aprobación mediante Acto Resolutivo de aprobación de adicional para la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC", con CUI N° 2342222: la misma que cuenta con la debida sustentación técnica para la improcedencia de lo solicitado. Siendo así es a lugar traer a colación lo siguiente:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 30305, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificada mediante ley N° 31433, que especifica que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en mérito al inciso 17 del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es facultad del alcalde, designar, y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este a los demás funcionarios, así mismo en el numeral 20 del mismo artículo dispone la facultad de delegar sus atribuciones **administrativas en el gerente municipal**; en esa línea el artículo 27° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, siendo responsable de la parte administrativa de la municipalidad le corresponde como tal, asumir sus funciones propias de su cargo a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las funciones de la municipalidad; y conforme lo prescribe el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; por lo que a través de **Resolución de Alcaldía N° 125-2023-MDCH-A**, de fecha 24 de abril del 2023, se designa al Abogado José David Fernández Mamani, identificado con DNI N° 23929850 en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y con **Resolución de Alcaldía N° 126-2023-MDCH-A, de fecha 24 de abril del 2023, Artículo Primero, literal C), numeral 08°**, se delega la facultad con expresa e inequívoca mención para **"Aprobar mediante resolución Gerencial (...) adicionales de obras por administración directa e indirecta, previo informe favorable y fundamentado de las gerencias y oficinas correspondientes"**

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (aprobado mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF), se crea con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del País, además, cabe mencionar que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el reglamento que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, se aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, conforme al Artículo 17, Numeral 17.8, del Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: "(...) Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión, deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento; estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas"

Que, conforme lo estipulado por el Artículo 29°, Numeral 29.6, de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones N° 001-2019-EF/63.01, **las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la "fase de ejecución"**; debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente "Directiva". Así mismo el Artículo 33°, Numeral 33.2, señala que: "(...) las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda y; siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento en el caso de proyectos de inversión."

Que, se tiene que la ejecución de Obras por Administración Indirecta (Por Contrata), se les denomina a aquellas que son ejecutadas por terceros (Contratistas), en la que a través de un contrato celebrado entre el contratista y la entidad ejecutan (1) una obra determinada, y la entidad se compromete a pagar el costo de la obra ejecutada. Siendo la adjudicación de obra al contratista fruto de un proceso de selección; asimismo, es considerada cuando la ejecución física y financiera de las actividades del proyecto, así como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta del pliego; siendo por defecto de un contrato celebrado con una entidad privada a título oneroso o con una entidad pública, a título oneroso o gratuito;



Que, en tal sentido, nos remitimos para la presente al Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, prescribe en el numeral 32.7°, que la responsabilidad por la adecuada formulación del **Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión**, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad. En ese sentido el artículo N° 34°, regula sobre las Modificaciones al contrato, estableciendo en el numeral **34.1** que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. (...) el numeral 34.2 establece que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. (...) en esa misma línea el numeral 34.9 dispone que "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento." Así mismo el Artículo 49, prescribe que las actuaciones y actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Públicas-Perú Compras, en el ejercicio de sus funciones tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios manuales, sustituyéndolos para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación. En ese sentido el numeral 49.2 prescribe que sin perjuicio de la obligación de utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las entidades pueden utilizar medios de notificación tradicionales, así como medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de las distintas actuaciones y actos que se disponen en la presente norma y su reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

Que, el anexo N° 1, del Reglamento de la Ley N° 30225 – anexo de definiciones, define el termino **Obra** como la construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros que requieren expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos, así mismo define a la **Prestación adicional de obra** como aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional (valoración económica de la prestación adicional de una obra).

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, **capítulo VI**; regula todo lo respecto a las **OBRAS**, prescribiendo en el artículo **205°**, sobre Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), estableciendo lo siguiente: **205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original;** además el numeral **205.2**, prescribe que **la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra**, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. En ese sentido el numeral **205.3**, refiere que en el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la obra. **205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.** El numeral **205.5** refiere que de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional de obra. **205.6.** En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. **205.7.** A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente. **205.8.** Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. **205.9.** En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se





incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. **205.10.** Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. En ese entender el numeral **205.14**, prescribe que el pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Y el numeral **205.15**, Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.

Que, con opinión N° 034-2019/DTN... establece que cuando la normativa de contrataciones del Estado, señala que una modificación convencional debe permitir alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna, hace referencia a que dicha modificación debe permitir que el contrato logre a tiempo la finalidad pública que persigue; la cual según ley consiste en repercutir en la mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos;

Que, se tiene el contrato N° 1492-2021-MDCH, suscrito en fecha 17 de noviembre del 2021, Licitación Pública N° 06-2021-CS-MDCH-PRIMERA CONVOCATORIA, de contratación para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC", entre la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y Consorcio Calmer.

Que, con contrato N° 189-2023-MDCH-UL, de fecha 18 de septiembre del 2023, se formaliza la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC", entre la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y el contratista Juan José Ugarte Tijero.

Que, con carta N° 20-2023-YDCM/RC/CC, de fecha 27 de septiembre del 2023, el representante común, de Consorcio Calmer, remite información de adicional de obra N° 02, del proyecto precitado.

Que, mediante informe N° 1951-2023-HMO/OSLI-MDCH-APU, de fecha 29 de septiembre del 2023, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Ing. Henry Montesinos Ocsa, remite el informe N° 042-2023-OSLI-MDCH/MASAPySRC LLACTANI-RAC, de fecha 29 de septiembre del 2023, del administrador de contratos de la MDCH, el cual solicita de acuerdo al CONTRATO N° 189-2023-MDCH-UL, notifique al Ing. Juan José Ugarte Tijero, Supervisor de Obra, la CARTA N° 20-2023-YDCM/RC/CC, donde el CONSORCIO CALMER, presenta el informe adicional de obra N° 02, que corresponde a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC", para su evaluación y emita pronunciamiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 205° Prestaciones adicionales de obras menores o quince por ciento (15%), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La notificación debe efectuarse al Ing. Juan José Ugarte Tijero, a la dirección establecida en el contrato, Urb. Miravalle B-23 del distrito de Cusco - Cusco - Cusco, correo electrónico: jujout@hotmail.com.

Que, con carta N° 0605-2023-GM-MDCH/AP, de fecha 29 de septiembre del 2023, se remite al consultor - supervisor, Ing. Juan José Ugarte Tijero, el informe de adicional de obra N° 02, para su evaluación y pronunciamiento.

Que, con carta N° 002-2023-MDCH/SO-J.JUT, de fecha 03 de octubre del 2023, el supervisor de la obra Ing. Juan José Ugarte Tijero, quien considera improcedente el expediente adicional N° 02, bajo el siguiente fundamento: "el contratista - Consorcio Calmer, presenta Expediente Adicional de Obra N° 02, presentando este el día 27 de septiembre del 2023, presentando el cronograma acelerado 05 días después, precisando que el artículo 205, prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%). Nos indica en el inciso 205.2, que **el adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra sea por el contratista a través de su residente o por el inspector o supervisor según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente realizada la anotación...**, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la entidad la anotación realizada...", "se requiere al detalle o sustento de la deficiencia del Expediente Técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. En el inciso 205.4 **el contratista presentara el expediente técnico de adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor haya ratificado la necesidad...**" por tanto, el contratista NO ha cumplido con lo establecido en los incisos N° 205.2, 205.4 del Artículo 205 prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%) del Reglamento de Contrataciones del Estado."

Que, a través del informe N° 2021-2023-HMO/OSLI-MDCH-APU, de fecha 05 de octubre del 2023, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Ing. Henry Montesinos Ocsa, remite el informe N° 046-2023-OSLI-MDCH/MASAPySRCLLACTANI-RAC, de fecha 19 de abril del 2023, del Administrador de Contrato de Obra por Contrata, Ing. Raúl Apaza Cruz, remite la improcedencia de la solicitud prestación de adicional de obra N° 02, fundamentando lo siguiente: "con CARTA N° 002-2023-MDCH/SO-JJUT, suscrito por el Ing. Juan José Ugarte Tijero, Supervisor de Obra, SE PRONUNCIAN POR LA IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC"; debido a que, el Contratista NO HA CUMPLIDO con lo establecido en los incisos N° 205.2, 205.4 del Artículo 205 Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado." Así mismo requiere se notifique a la empresa ejecutora "CONSORCIO CALMER", con domicilio legal Urb. El vallecito el Olivo II etapa Mz. H lote-10 Abancay - Apurímac, segundo piso del distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento de Puno, con correo electrónico calmersac@hotmail.com, consorcioiands@gmail.com, notificar al supervisor de obra "CONSULTOR SUPERVISOR DE OBRA", con domicilio legal en la Urbanización Miravalle B-23 del distrito de Cusco - Cusco - Cusco, con correo electrónico jujout@hotmail.com, representado por el Ing. Juan José Ugarte Tijero."





Que, mediante informe legal N° 0157-2023-MDCH-OAJ/JSPP/C-A, de fecha 12 de octubre del 2023, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDCH, concluye y recomienda: declarar **IMPROCEDENTE**, la solicitud de aprobación de adicionales N° 02 solicitado por el "CONSORCIO CALMER", para la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC". Además, se tiene que recomienda, notificar a la empresa ejecutora "CONSORCIO CALMER", con domicilio legal Urb. El vallecito el Olivo II etapa Mz. H lote-10 Abancay - Apurimac, segundo piso del distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento de Puno y notificar al supervisor de obra "CONSULTOR SUPERVISOR DE OBRA", con domicilio legal en la Urbanización Miravalle B-23 del distrito de Cusco - Cusco - Cusco, representado por el Ing. Juan José Ugarte Tijero."

Que, en razón de lo expuesto, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, mediante proveído, dispone se emita la Resolución correspondiente, de improcedencia de adicional, de la obra denominada: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC**", con CUI N° 2342222; en atención a los informes técnicos presentados por los servidores y/o funcionarios, en alcance de sus conocimientos y funciones de acuerdo a ley, para tal efecto se considera los informes emitidos por la Residencia, el informe técnico sustentatorio del supervisor de la obra por contrata; del Administrador de Contratos de la MDCH de la Oficina de Supervisión y liquidación de Inversiones de la MDCH y del proyectista correspondiente los mismos que constituyen la conformidad por parte de las Dependencias Técnicas competentes de esta Entidad, sin el cual no se emitiría el presente acto resolutorio y estando de conformidad al procedimiento en aplicación del T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento;

Por lo tanto, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en merito a la designación hecha mediante Resolución de Alcaldía N° 125-2023-MDCH-A, de fecha 24 de abril del 2023, y en uso de la facultad delegada mediante Resolución de Alcaldía N° 126-2023-MDCH-A, de fecha 24 de abril del 2023 y de conformidad al memorándum N° 848-2023-GM-MD/CH, de fecha 10 de octubre del 2023, que encarga la Gerencia Municipal al Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Arq. Carlos Renato Poblete Zegarra, del 11 de octubre del 2023 al 13 de octubre del 2023;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud del Adicional de Obra N° 02, solicitado por el contratista, del proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LLAQTANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC**" con CUI N° 2342222. POR NO CUMPLIR con las formalidades y plazos establecidas en el numeral 205.2 y 205.4, del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En este caso en concreto, la solicitud de Prestación de Adicionales N° 01, no cuenta con los asientos registrados en el cuaderno de obra, así como los demás requisitos establecidos para las prestaciones adicionales de obra menores o iguales al 15%, conforme a lo fundamentado en la parte considerativa de la presente Resolución y la documentación presentada que forma parte integrante de la misma;

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al Órgano Encargado de Contrataciones, Oficina de Logística que proceda con la implementación de las acciones que correspondan (notificación a través del SEACE y demás actos), en cumplimiento del T.U.O de la Ley de Contrataciones, su reglamento y demás normas conexas, para lo cual se remiten los actuados.

ARTICULO TERCERO. - REMITIR el Expediente de adicional a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Oficina de Logística, al contratista y al supervisor de obra en el domicilio consignado en los contratos, el tenor de la presente Resolución dentro del término correspondiente.

ARTICULO QUINTO. - DAR, cuenta al despacho de Alcaldía, sobre la emisión de la presente Resolución, y a la Oficina de Tecnologías de información y soporte informático para su publicación en el portal de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURIMAC

ABOG. JOSÉ DAVID FERNÁNDEZ MAMANI
GERENTE MUNICIPAL

G.M/J.D.F.M.
C.C
ALCALDÍA
O.S.L.I
O Logística.
Contratista
Supervisor
O.T.I.S.I
Esp.Adm./STA

